

Regione Veneto
Provincia di Verona
Comune di Oppeano

**Intervento di consolidamento e miglioramento sismico scuola primaria di
Vallese di Oppeano**

**Impresa: Nord Costruzioni srl con sede in via Villafontana 51 - 37051 Oppeano,
P.I. 03742720232**

Contratto: in pendenza di stipula

Importo contrattuale: € 106.408,79 e di € 3.270,00 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta oltre all'iva di legge

Codice unico progetto: H39F19000020009

Codice identificativo gara: 7892998400

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno Duemiladiciannove il giorno Sedici del mese di Maggio

il sottoscritto Ing. Massimo Bressan in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

il sig. Matteo Graldi per l'impresa esecutrice dei lavori

L'ing. Spimpolo Giovanni RUP per la Stazione appaltante

alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO

- che con verbale in data 14.05.2019 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- il perdurare delle lezioni scolastiche impediscono il normale svolgimento dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA


- la non possibilità di procedere nell'esecuzione delle opere previste;
- l'impossibilità di poter garantire un regolare svolgimento dei lavori al fine di evitare gravi rischi a carico dei bambini che usufruiscono della scuola;
- Il Dirigente Scolastico non ha rilasciato la manleva a realizzare i lavori in concomitanza delle lezioni

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori di cui all'oggetto;
- l'esecutore dei lavori non ha presentato ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione delle opere;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di cui all'oggetto fino al successivo ordine di ripresa;



- che l'Esecutore provveda, nel frattempo all'installazione del cartello di cantiere lungo il perimetro della recinzione della scuola;
- che l'Esecutore provveda prontamente, previo avviso alla pronta ripresa dei lavori di che trattasi.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, viene rilasciato in copia alle parti, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Oppeano li 16.05.2019

 Nord Costruzioni s.r.l.
Amministratore

L'Esecutore Nord Costruzioni (Matteo Graldi)

Il Direttore dei Lavori (ing. Massimo Bressan)

il Responsabile del procedimento (ing. Giovanni Spimpolo)

